电机驱动轮粘接工序记录表(Version2) @ H003928_123_190514_4_HX76234JL65

| # | 工序内容 | 技术要求 | 检查结果 | 操作者 | 日期 | 备注 |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|----------------|----------------------|
| 10 | 清洗 | 将驱动轮的内孔及电机轴的粘接面用酒 精清洗,直到其粘接面干净为止。 | OKAY | ope | 2019-05- 14 | |
| 20 | 涂施LOCTITE_648 | 经LOCTITE_648胶呈珠状均匀涂抹在电机的主轴上;同样将LOCTITE_648胶呈珠状均匀涂抹在驱动轮的孔壁上(包括轴肩部分)。 | OKAY | ope | 2019-05- 14 | |
| 30 | 粘接 | 将驱动轮套在电机的主轴上,沿螺旋线 状推进驱动轮,直到驱动轮的轴向距离 符合图纸为止 | OKAY | ope | 2019-05- 14 | |
| 40 | 清理 | 将多余的胶擦拭干净(包括电机轴和驱 动轮)。 | OKAY | ope | 2019-05- 14 | |
| 50 | 固化 | 将粘接好的电机组件呈水平放置,最少 停放24小时。 | OKAY | ope | 2019-05- 14 | |
| 50_1 | 固化 | 固化开始时间。 | 2019/05/14 13:05 | ope | 2019-05- 14 | |
| 50_2 | 固化 | 固化结束时间。 | 2019/05/15 13:07 | ope | 2019-05- 14 | test comment 2 |
| 60_1 | 检验 | 检查粘接位置是否符合图纸要求。 | OKAY | ope | 2019-05- 14 | |
| 60_2 | 检验 | 按照装配工艺进行扭矩测试,保证其粘接扭矩不小于100IN/LBS(11.3N-m),抽样比率1:5。 | OKAY | ope | 2019-05- 14 | |
| 60_3 | 检验 | 胶固化后,旋转电机轴,检查电机轴转 动是否异常。 | OKAY | ope | 2019-05- 14 | |
| 70 | 记录电机编号 | 记录电机序列号,零件号。 | HX76234JL65 | ope | 2019-05- 14 | test comment |

H003928 - null